

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 56 DEL 26/01/2022

OGGETTO: Efficiamento energetico e messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione su territorio comunale - Lotto A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza. Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione. CUP. G59J20000300001 - CIG 8500634118

IL DIRIGENTE

TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

| Creditore/Debitore | Importo | Codice gestionale | CIG | CUP | Capitolo | Tipo | Impegno | Scadenza Obbligazione |
|--------------------|---------|-------------------|-----|-----|----------|------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | |

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

| Denominazione | SI/NO | Importo | Denominazione | SI/NO | Importo |
|---|-------|---------|--|-------|---------|
| Studi e incarichi di consulenza | NO | | Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi) | NO | |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza | NO | | Spese per missioni | NO | |
| Spese per formazione | NO | | Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo | NO | |

Determinazione n° 56 del 26/01/2022

OGGETTO: Efficiamento energetico e messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione su territorio comunale - Lotto A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza. Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione. CUP. G59J20000300001 - CIG 8500634118

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

VISTO

- il decreto sindacale n. 81 del 16/12/2020 di attribuzione all'Ing. Nico Tellini delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione del territorio;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
- il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
- D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 03/11/2020 ad oggetto "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale", veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, diviso in lotti funzionali nel seguente modo:
- Lotto A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza, dell'importo di Euro 74.721,22, compresi oneri della sicurezza e IVA;
- Lotto A1.2 : Via del Casalino, Via Della Ruga, dell'importo di Euro 53.178,76 , compresi oneri della sicurezza e IVA;
- che l'importo complessivo di entrambi i lotti di Euro 130.000,00 trovava copertura finanziaria al capitolo 20430/06 mediante contributo di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 14/01/2020, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" art. 1 comma 29 e commi dal 30-37, essendo accertati al capitolo di Entrata 40062/05 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario 2020;

DATO ATTO CHE:

- Per affidare i lavori di "Efficiamento energetico e messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione su territorio comunale - Lotto

A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza”ci si è attenuti alla procedura dell’ affidamento diretto di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del DL n. 76 del 16/07/2020;

- la procedura è stata svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica START all’indirizzo <https://start.toscana.it/>, (in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012), in cui sono stati invitati tre operatori economici a presentare la loro migliore offerta con ribasso percentuale sull’importo a base di gara;
- con Determinazione n° 1499 del 10/11/2020 e successivo contratto Repertorio n. 16.458 in data 27/05/2021, i lavori suddetti venivano affidati alla ditta BTEC srl, con sede legale in via Lombarda, 217 55013 Lammari (LU), P.I.: 01800430462, per l’importo complessivo di Euro 58.322,66 di cui Euro 57.121,74 per lavori al netto del ribasso del 4,87 % oltre ad Euro 1.200,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa;

VISTI:

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 17 settembre 2021;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto giorno 03/11/2021 dal direttore dei lavori, il Geom. Roberto Michetti ;
- lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto in data 03/11/2021 dal Direttore dei Lavori, il Geom. Roberto Michetti, da cui risulta che l’importo finale netto delle opere eseguite ammonta a complessivi € 58.302,03 di cui Euro 1.200,92 per oneri della sicurezza;
- l’importo di € 58.302,03 oltre IVA al 22%, è stato liquidato all’impresa appaltatrice a saldo di ogni suo avere con certificato di pagamento del 03/11/2021;

DETERMINA

- ❑ Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ❑ Di prendere atto dello Stato Finale dei Lavori di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione su territorio comunale - Lotto A1.1: via della Chiesa, via Paolinelli, via della Rimembranza” redatto in data 03/11/2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Michetti, dell’importo finale netto di Euro 58.302,03 di cui Euro 1.200,92 per oneri della sicurezza;
- ❑ Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/11/2021, dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Michetti dal quale risulta che l’importo di € 58.302,03 oltre IVA al 22%, è stato liquidato all’impresa appaltatrice BTEC srl, con sede legale in via Lombarda, 217 55013 Lammari (LU), P.I.: 01800430462, a saldo di ogni suo avere con certificato di pagamento del 03/11/2021;

- ❑ Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui al D.lgs. 50/2016 sono state svolte dal Geom. R. Michetti, P.O. dell'Ufficio Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici del Settore Gestione del Territorio, il quale ritiene di fare proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei Lavori in considerazione del fatto che i lavori sono stati portati a termine a regola d'arte;
- ❑ Di dare atto che il CUP dell'intervento è G59J20000300001 mentre il CIG dell'affidamento è 8500634118;
- ❑ Di dare atto che il Geom. R. Michetti, in qualità di Responsabile del Procedimento di cui alla L.241/90 e P.O. dell'Ufficio Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici, dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- ❑ Di dare atto che l'Ing. Nico Tellini in qualità di Dirigente del Settore Gestione del territorio a seguito di Decreto sindacale n. 81 del 16/12/2020, dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- ❑ Di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Capannori, 26/01/2022

IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.