



**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**DETERMINAZIONE N° 1046 DEL 23/09/2021**

**OGGETTO: Lavori di riordino tecnico funzionale della piscina comunale, II° lotto - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - CUP: G55H18000170001 - CIG: 7799695FEA**

**IL DIRIGENTE**

TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Tel. 0583/4281  
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia ([www.comune.capannori.lu.it](http://www.comune.capannori.lu.it))

ORIGINALE

## **Determinazione n° 1046 del 23/09/2021**

**OGGETTO: Lavori di riordino tecnico funzionale della piscina comunale, II° lotto - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - CUP: G55H18000170001 - CIG: 7799695FEA**

### **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

#### **IL DIRIGENTE**

**Visto** il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione all'Ing. Nico Tellini delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione del territorio;

**Visto** l'art. 184 del T.U.e.l. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

#### **Premesso:**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 07/12/2017 era stato affidato all'Ing. Luigi Pantera e con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 20/06/2018 al P.I. Giorgi Giuseppe l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di "Riordino tecnico funzionale della piscina comunale, II° lotto";
- che con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 22/02/2019 era stato affidato all'Arch. Marco Pantera l'incarico professionale per la redazione del relativo progetto esecutivo;

#### **Vista:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 25/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Riordino tecnico funzionale della piscina comunale, II° lotto" per un importo dei lavori a base di gara di Euro 325.327,77 oltre ad Euro 6.567,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 99.104,51 per Iva e somme a disposizione, per un ammontare totale del Progetto di Euro 431.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, nell'importo complessivo di Euro 431.000,00 di cui Euro 331.895,49 per lavori compresi oneri per la sicurezza;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 25/07/2019 con la quale sono state approvate le modalità di gara per l'appalto dei lavori stessi, da effettuare mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it>, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

**Dato atto** che mediante procedura concorrenziale svolta in modalità interamente telematica tramite il sistema Start ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico che ha presentato l'offerta più vantaggiosa è risultato

essere ditta RTI costituenda formata da **Margherita Costruzioni s.n.c.** (mandataria) con sede legale in Via dei Malfatti 2, 55066 Santa Margherita, LU CF/P.IVA 01916170465 e "**Baldassari Impianti Elettrici s.r.l.**" (mandante) con sede legale in Capannori (LU), 55012 Via Tazio Nuvolari 41 C.F./P.IVA 00488310467, che ha offerto un ribasso del 5,10% sull'importo posto a base di gara;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 25/07/2019, rettificata con la Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 23/08/2019, con la quale:

- sono stati affidati i lavori alla ditta RTI costituenda formata da **Margherita Costruzioni s.n.c.** (mandataria) con sede legale in Via dei Malfatti 2, 55066 Santa Margherita, LU CF/P.IVA 01916170465 e "**Baldassari Impianti Elettrici s.r.l.**" (mandante) con sede legale in Capannori (LU), 55012 Via Tazio Nuvolari 41 C.F./P.IVA 00488310467, per l'importo di Euro 308.736,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,10%, oltre ad Euro 6.567,72 per oneri della sicurezza;
- è stato assunto il relativo impegno di spesa a favore dell'impresa affidataria, per la somma complessiva di Euro 346.834,15 mediante imputazione al cap. 21500/04 del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020;

**Dato atto:**

- che i lavori in oggetto, affidati con contratto Repertorio 16.404 del 27/02/2020, sono stati consegnati sotto riserva con verbale in data 21/11/2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 30/07/2020 è stata approvata una perizia di variante suppletiva dei lavori in oggetto, che ha incrementato l'importo netto dei lavori di Euro 36.000,94 portando l'importo netto contrattuale da Euro 315.303,77 a Euro 351.304,71;
- che per effetto della suddetta variante sono stati concessi ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, fissando la nuova data di ultimazione al 25/12/2020;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/12/2020 e quindi entro il termine utile contrattuale sopra riportato;

**Visti** i documenti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Pantera in data 30/06/2021, dal quale risulta:

- che l'importo finale netto delle opere eseguite ammonta a complessivi € 336.401,76 di cui € 15.705,01 per oneri della sicurezza;
- che il credito residuo dell'impresa appaltatrice, detraendo dall'importo finale netto le somme già pagate mediante tre certificati di pagamento, ammonta ad € 1.603,48 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 1.763,83;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Pantera in data 03/08/2021 e regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal quale risulta che l'importo da liquidare alla ditta stessa risulta di € 1.603,48 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 1.763,83;

**Visto** il Certificato di Collaudo delle opere strutturali, redatto dal Collaudatore Ing. Lorenzo Chelini e depositato in data 28/06/2021 al Settore Simica della Regione Toscana con prot. n. 20210049617;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione della suddetta documentazione;

**DETERMINA**

1. Di approvare la narrativa in premessa, qui da intendersi reiterata;
2. Di approvare la relazione sul Conto Finale dei lavori in oggetto ,redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Pantera in data 30/06/2021, dal quale risulta che l'importo finale netto delle opere eseguite ammonta a complessivi € 336.401,76 di cui € 15.705,01 per oneri della sicurezza;
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Pantera in data 03/08/2021 e regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal quale risulta che l'importo da liquidare alla ditta stessa ammonta a € 1.603,48 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 1.763,83;
4. Di approvare il Certificato di Collaudo delle opere strutturali realizzate nei lavori di "Riordino Tecnico Funzionale della Piscina Comunale di Capannori, II° lotto", redatto dal Collaudatore Ing. Lorenzo Chelini e depositato in data 28/06/2021 al Settore Simica della Regione Toscana con prot. n. 20210049617;
5. Di dare atto che il codice CUP dell'intervento è: G55H18000170001 mentre il codice CIG dell'affidamento è: 7799695FEA;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Vinicio Marchetti responsabile dell'Ufficio Investimenti strategici ed Edilizia scolastica, il quale dichiara l'insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
7. Di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U. ee. ll., e ss.mm.ii.

**Capannori, 23/09/2021**

**IL DIRIGENTE**  
***TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.***