



UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E RETI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1040 DEL 21/09/2021

OGGETTO: PIU "CAPA CITY" Mobilità e illuminazione. Lavori nuova apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU - CUP G59J19000260001 - CIG 8437594AD4. Autorizzazione proroga termine ultimazione lavori affidati al R.T.I. composto da Panza srl (Mandataria) e Ceragioli Costruzioni srl (Mandante).

IL RESPONSABILE

BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

ORIGINALE

Determinazione n° 1040 del 21/09/2021

OGGETTO: PIU "CAPA CITY" Mobilità e illuminazione. Lavori nuova apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU - CUP G59J19000260001 - CIG 8437594AD4. Autorizzazione proroga termine ultimazione lavori affidati al R.T.I. composto da Panza srl (Mandataria) e Ceragioli Costruzioni srl (Mandante).

Ufficio Mobilità Sostenibile e Reti

IL RESPONSABILE

VISTI

- il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali del Settore "Governato del Territorio" all'Ing. Nico Tellini;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021 con cui è stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e il programma delle opere pubbliche 2021-2023, annualità 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/02/2021 di approvazione del Bilancio Triennale di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di G.C. n. 24 del 02/03/2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance anno 2021 - Approvazione.
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2021 ad oggetto "Variazione n. 1 al Bilancio di previsione finanziario di competenza consiliare e al Documento Unico di Programmazione 2021-2023";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/07/2021 ad oggetto "Variazione N.2 di competenza consiliare al bilancio di previsione finanziario e al documento unico di programmazione 2021-2023, salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 170 e 193 del D.LGS.267/2000 e verifica dello stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2021", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- con la Determinazione n. 669 del 15/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori PIU: "CapaCity". Operazione: "Illuminazione e Mobilità" nuova apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU - CUP G59J19000260001, dell'importo dei lavori a base di gara di € 1.190.000,00 oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo dei lavori di € 1.220.000,00;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 23.09.2020 sono state approvate le modalità di gara per l'appalto dei lavori stessi, da effettuare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica START, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;
- con la Determinazione Dirigenziale n° 1483 del 05/11/2020 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori "Illuminazione e Mobilità" nuova apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU, CUP G59J19000260001 - CIG 8437594AD4, all'operatore economico R.T.I. composto da PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don Emilio Angeli 4 - 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL (mandante) C.F./P.IVA 02483330466 - Sede legale Via Provinciale 231 - 55041 Camaione (LU), per l'importo (al netto del ribasso di aggiudicazione del 6,12%) di Euro 1.117.172,000 oltre a Euro 30.000,000 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di Euro 1.147.172,000 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 1.399.549,84;
- in data 09 dicembre 2020, è stato sottoscritto dalle parti il verbale di consegna dei lavori;
- in data 27 gennaio 2021 è stato stipulato tra le parti il contratto di appalto, rep. n. 16.439;
- con determinazione dirigenziale n. 863 del 05/08/2021 veniva approvato il progetto di variante relativo ai lavori supplementari delle operazioni "Mobilità e Illuminazione- Riqualificazione dell'area adiacente all'ex casa del fascio in Via Carlo Piaggia", affidandone i lavori al medesimo operatore economico che esegue i lavori principali, ovvero la R.T.I. sopra citata per l'importo (al netto del ribasso di aggiudicazione del 6,12%) di Euro 93.880,00 oltre a Euro 5.000,000 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di Euro 98.880,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 120.663,60;

VISTA la richiesta, inoltrata dall'operatore economico affidatario, prot. N° 55253 del 09/09/2021, volta ad ottenere una proroga di 90 giorni rispetto al termine contrattuale di 304 giorni, per consentire l'esecuzione dei lavori supplementari di cui alla variante sopra citata;

-**VISTA** la nota del Direttore dei Lavori, trasmessa al R.U.P. con prot. n. 57405 del 21/09/2021, con la quale esprime parere favorevole alla concessione di una proroga ulteriore di 60 giorni del termine contrattuale, pertanto fissato al 07 dicembre 2021 in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione dell'opera, imputabili alle cause dettagliatamente descritte nella richiesta di proroga e che qui si riportano brevemente:

-la perizia di variante n. 1, che ha conferito l'affidamento di ulteriori lavori alla R.T.I. composta da Panza srl e Ceragioli Costruzioni srl, (riqualificazione dell'area adiacente all'ex casa del fascio in Via Carlo Piaggia, d.d. n. 863 del 05/08/2021);

-l'effettiva difficoltà che l'operatore economico sopra citato ha incontrato nell'avanzamento dei lavori nel tratto di Via Carlo Piaggia compreso tra la Chiesa e l'incrocio con Via Francesco Banchieri, dove, il medesimo per motivi di sicurezza ha dovuto frazionare i tratti di cantiere creando un ritardo rispetto alle tempistiche previste;

PRESO ATTO che:

- il tempo utile per terminare i lavori è stato stabilito in giorni 304, naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori (09/12/2020), cosicché l'ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro venerdì 8 ottobre 2021;
- per effetto delle sospensioni e riprese dei lavori, determinate dal verificarsi di

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, che:

- la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- le cause sopra citate hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali, indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'Appaltatore;

RITENUTO di autorizzare una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi al R.T.I. composto da PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don Emilio Angeli 4 - 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL (mandante) C.F./P.IVA 02483330466 - Sede legale Via Provinciale 231 - 55041 Camaiore (LU), per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando a 364 gg. la nuova durata contrattuale di lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi al R.T.I. composto da PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don Emilio Angeli 4 - 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL (mandante) C.F./P.IVA 02483330466 - Sede legale Via Provinciale 231 - 55041 Camaione (LU), per l'ultimazione dei lavori PIU: "CapaCity". Operazione: "Illuminazione e Mobilità" nuova apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU - CUP G59J19000260001, fissando a 364 gg. la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
3. Di dare atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 07 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al R.T.I. composto da PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don Emilio Angeli 4 - 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL (mandante) C.F./P.IVA 02483330466 - Sede legale Via Provinciale 231 - 55041 Camaione (LU) ed al Direttore dei Lavori;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Michelangelo Bruno il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
9. di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del DPR 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, e ss.mm.ii.

Capannori, 21/09/2021

**IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.**