

**VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE
DI UNA MURATURA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI GRAGNANO**
- Art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. -

L'anno duemilaventuno e questo giorno dieci del mese di febbraio (10/02/2021) il sottoscritto Ing. Vinicio Marchetti in qualità di Responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica del Comune di Capannori si è recato presso la struttura cimiteriale della frazione di Gragnano per constatare la situazione della muratura perimetrale posta sul lato sud, interessata da un grave dissesto nella giornata di ieri 9 febbraio.

A seguito delle intense piogge dei giorni scorsi si è verificato il crollo di parte della muratura in pietra in questione, di vecchia costruzione, con caduta di notevoli quantità di pietra e detriti nell'area agricola adiacente al cimitero, ma anche il franamento di parte del terreno interno fino quasi a scoprire le sepolture, che potrebbero subire gravi danni nelle loro parti strutturali con conseguenti notevoli problematiche di carattere igienico-sanitario.

La struttura interessata dal dissesto consiste in una muratura di pietra e malta di spessore minimo cm 40 e di rilevante altezza, avente nella parte inferiore funzioni di contenimento e sostegno per l'area cimiteriale posta a quota superiore rispetto al piano di campagna esterno, ma anche di delimitazione e chiusura perimetrale dell'area stessa, per la parte superiore. A seguito dell'evento descritto si verifica il rischio di dissesto delle sepolture e del fabbricato destinato a colombari posti nelle immediate vicinanze della muratura franata, per la mancanza del sostegno di valle.

Per quanto sopra si ritiene di dover procedere alla immediata messa in sicurezza dell'area, con demolizione delle modeste porzioni di muratura rimaste pericolanti, al fine di scongiurare ulteriori danni ed alla immediata ricostruzione della struttura interessata dal dissesto, con riempimento a tergo con materiale drenante, ed alla ricostruzione del vialetto adiacente, per una lunghezza di circa 30 m, al fine di scongiurare così il rischio di crollo improvviso anche delle sepolture.

La ricostruzione della muratura in esame è già prevista nell'appalto in corso per l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio", secondo il progetto già autorizzato ed approvato.

Occorre inoltre provvedere al consolidamento statico di una piccola porzione del muro di recinzione lato nord, adiacente all'area in cui sono in corso i lavori di ampliamento del cimitero, anch'essa a rischio di crollo imminente e pertanto oggetto di apposito puntellamento. Detta struttura consiste in



di **CAPANNORI**

SETTORE
"GESTIONE DEL TERRITORIO"
Ufficio INVESTIMENTI STRATEGICI
ED EDILIZIA SCOLASTICA

Tel. 0583-428289 - Fax 0583-428209
e-mail: v.marchetti@comune.capannori.lu.it

una vecchia muratura di pietrame e malta di spessore circa cm 40, avente funzione di delimitazione e chiusura perimetrale dell'area cimiteriale.

La muratura in esame si presenta gravemente lesionata e ruotata verso l'interno del cimitero, con un quadro fessurativo allarmante che riporta evidenti lesioni passanti attraverso l'intero spessore del muro, che si sviluppano su linee inclinate per lunghezze considerevoli. In caso di improvviso cedimento si verificherebbe la caduta di notevoli quantità di pietrame e detriti all'interno del cimitero con evidente pericolo per la pubblica incolumità.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., al fine di provvedere alla immediata messa in sicurezza del sito è stata contattata la ditta C.F.C. Consorzio fra costruttori soc. coop. di Reggio Emilia, PI: 00447840356, già presente all'interno del cimitero con una sua impresa consorziata, in qualità di aggiudicataria dei lavori di "Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio" come da contratto Rep. n. 16430 del 05.11.2020, che interpellata si è dichiarata disponibile all'immediato inizio dei lavori.

Al fine di provvedere alla stima, direzione e successiva contabilizzazione dei lavori ordinati, nonché al loro coordinamento in materia di sicurezza, è stato contattato l'Ing. Enrico Favilla dello Studio Tecnico INGEO di Lucca, già direttore e coordinatore per la sicurezza dei lavori di cui sopra.

Alla ditta in questione viene pertanto ordinato, con il presente atto, di provvedere alla esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- pulizia dei detriti caduti a valle, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, per il suo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti;
- demolizione delle parti murarie inclinate e lesionate, previa asportazione di ringhiere metalliche o impianti comunque presenti sul muro in esame, secondo indicazioni appositamente fornite dalla Direzione dei lavori;
- opere necessarie alla messa in sicurezza del sito, sia per l'incolumità degli utenti che delle persone che vi debbono lavorare, secondo indicazioni appositamente fornite dal Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Inoltre la ditta incaricata dovrà successivamente provvedere al consolidamento della porzione di muratura perimetrale posta sul lato nord dell'area cimiteriale, previa parziale demolizione, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Direzione dei lavori previo interessamento della competente Soprintendenza ai beni culturali.



di CAPANNORI

SETTORE
"GESTIONE DEL TERRITORIO"
Ufficio INVESTIMENTI STRATEGICI
ED EDILIZIA SCOLASTICA

Tel. 0583-428289 - Fax 0583-428209
e-mail: v.marchetti@comune.capannori.lu.it

Le suddette lavorazioni dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, ma anche in modo da evitare possibili interferenze con l'utenza della struttura cimiteriale; l'area dei lavori dovrà pertanto essere adeguatamente circoscritta e recintata, adoperando ogni misura di sicurezza necessaria per l'eliminazione dei rischi.

In riferimento a quanto disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le lavorazioni saranno contabilizzate con impiego dei prezzi di cui al contratto Rep. n. 16430 del 05.11.2020, al netto quindi del ribasso offerto nella gara pubblica espletata per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero, dei quali si è riscontrato in sede di progettazione la conformità al prezzario regionale della Toscana; la perizia di stima delle opere ordinate con il presente atto sarà redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Favilla e presentata alla Giunta Comunale per l'approvazione entro venti giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.

Con la sottoscrizione del presente verbale, che ha valore di atto di affidamento, la ditta incaricata assume l'esecuzione dell'intervento descritto, dando immediato inizio alle lavorazioni necessarie.

Il presente atto è soggetto al regime di pubblicazione descritto dall'art. 163 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
"Gestione del Territorio"
Ing. Nico Tellini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vinicio Marchetti

L'IMPRESA
C.F.C. Consorzio fra costruttori soc. coop.
Geom. Erman Dolzoni

IL DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Ing. Enrico Favilla

