	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1								PREZZI PROGETTO		PREZZI GARA		AGGIORNAMENTO				DIFFERENZA	
2	Codice	Descrizione	Num. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza / peso	Quantità eseguite al 31/12/2022 (A)	**PREZZO UNITARIO progetto esecutivo TOS 21**	IMPORTO progetto esecutvo	**PREZZO UNITARIO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (B1)**	**IMPORTO TOTALE determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B1)**	**PREZZO UNITARIO TOS 22/1**	**IMPORTO TOTALE TOS22/1**	**PREZZO UNITARIO TOS 22/1, a seguito di ribasso, escuso IVA (B2)**	**IMPORTO TOTALE determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B2)**	**DELTA IMPORTO TOTALE (A*B2-A*B1)**	**DELTA IMPORTO TOTALE compreso IVA**
3																	
4	TOS21_24.T01.012.001	**Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno la profilatura delle pareti. eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità. (Unitá di misura: m³)**															
5		Regolarizzazione parete della fossa (loto strada) danneggiata durante il lavoro di rimozione delle ceppaie di pioppo	1,000	130,000	1,000	1,000	130,00										
6		**Sommano m³:**					**130,00**	**€ 2,24**	**€ 291,20**	€ 1,86	241,20 €	**2,24 €**	**291,20 €**	1,86 €	241,20 €	0,00 €	0,00 €
7																	
8	TOS21_09.V03.005.002	**Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. (Unitá di misura: cad)**															
9		Carpini e gleditsia	20,000				20,00										
10		**Sommano cad:**					**20,00**	**€ 44,87**	**€ 897,40**	€ 37,17	743,32 €	**44,87 €**	**897,40 €**	37,17 €	743,32 €	0,00 €	0,00 €
11																	
12	TOS21_09.V02.017.002	**Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm (Unitá di misura: cad)**															
13		Area 1	40,000				40,00										
14		**Sommano cad:**					**40,00**	**€ 64,88**	**€ 2.595,20**	€ 53,74	2.149,60 €	**64,88 €**	**2.595,20 €**	53,74 €	2.149,60 €	0,00 €	0,00 €
15																	
16	TOS21_PR.P45.003.198	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 14/16 (Unitá di misura: cad)**															
17			20,000				20,00										
18		**Sommano cad:**					**20,00**	**€ 124,38**	**€ 2.487,60**	€ 103,02	2.060,48 €	**124,38 €**	**2.487,60 €**	103,02 €	2.060,48 €	0,00 €	0,00 €
19																	
20	TOS21_09.V02.020.001	**Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. (Unitá di misura: cad)**															
21		Via Guido Rossa, abbattimenti alberi aiuole parcheggio liceo	7,000				7,00										
22		**Sommano cad:**					**7,00**	**€ 33,99**	**€ 237,93**	€ 28,15	197,08 €	**33,99 €**	**237,93 €**	28,15 €	197,08 €	0,00 €	0,00 €
23																	
24	TOS21_09.V02.017.002	**Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm (Unitá di misura: cad)**															
25		Via Guido Rossa, abbattimenti alberi aiuole parcheggio liceo	7,000				7,00										
26		Via della Piscina, aiuola lato est	0,000														
27		**Sommano cad:**					**7,00**	**€ 64,88**	**€ 454,16**	€ 53,74	376,18 €	**64,88 €**	**454,16 €**	53,74 €	376,18 €	0,00 €	0,00 €
28																	
29	TOS21_09.V03.001.001	**Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli (Unitá di misura: cad)**															
30		Via Guido Rossa, aiuole parcheggio liceo	58,000				58,00										
31		Via Guido Rossa, aiuola lungo recinzione liceo	29,000				29,00										

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
36		Via Martiri Lunatesi (est)	105,000				105,00										
37		**Sommano cad:**					**192,00**	**€ 0,93**	**€ 178,56**	€ 0,77	147,90 €	**0,93 €**	**178,56 €**	0,77 €	147,90 €	0,00 €	0,00 €
38																	
39																	
40	TOS21_09.V03.005.004	**Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. (Unitá di misura: cad)**															
41		Via Guido Rossa, alberi aiuola parcheggio liceo (ovest)	24,000				24,00										
42		Via Guido Rossa, alberi aiuola ellittica parcheggio liceo	6,000				6,00										
43		Via Guido Rossa aiuole lungo strada	27,000				27,00										
44		Via della Piscina, aiuola pista ciclabile per Malus (variato con 28 lecci e 29 malus)	28,000				28,00										
45		**Sommano cad:**					**85,00**	**€ 96,77**	**€ 8.225,45**	€ 80,15	6.813,14 €	**€ 96,77**	**8.225,45 €**	80,15 €	6.813,14 €	0,00 €	0,00 €
46																	
47	AP.01	**Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici o manuali compreso la fornitura di terreno vegetale scevro da sassi (Unitá di misura: m3)**															
48		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ovest)	1,000	220,000	1,000	1,000	220,00										
49		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ellittica) sotto gli alberi (Lu=253-123)	1,000	130,000	1,000	1,000	130,00										
50		**Sommano m3:**					**350,00**	**€ 20,19**	**€ 7.066,50**	€ 16,72	5.853,18 €	**€ 20,19**	**7.066,50 €**	16,72 €	5.853,18 €	0,00 €	0,00 €
51																	
52	TOS21_04.E09.001.001	**Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq (Unitá di misura: m²)**															
53		Via Guido Rossa, aiuole liceo (ovest ed ellittica)	1,000	460,000			460,00										
54		**Sommano m²:**					**460,00**	**€ 0,48**	**€ 220,80**	€ 0,40	182,89 €	**€ 0,48**	**220,80 €**	0,40 €	182,89 €	0,00 €	0,00 €
55																	
56	TOS21_PR.P45.003.D58	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Ne caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.60/80 (Unitá di misura: cad)**															
57		Via Guido Rossa, aiuole parcheggio liceo	59,000				59,00										
58		Via Guido Rossa, aiuola lungo recinzione Liceo	29,000				29,00										
59																	
60		**Sommano cad:**					**88,00**	**€ 5,69**	**€ 500,72**	€ 4,71	414,75 €	**5,69 €**	**500,72 €**	4,71 €	414,75 €	0,00 €	0,00 €
61																	
62	TOS21_PR.P45.003.B23	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Ne caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.175/200 (Unitá di misura: cad)**															
63		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ovest)	4,000				4,00										
64		Via Guido Rossa, aiuola ellittica parcheggio liceo	2,000				2,00										
65		Via Guido Rossa, aiuole lungo strada	27,000				27,00										
66		**Sommano cad:**					**33,00**	**€ 29,32**	**€ 967,56**	€ 24,29	801,43 €	**€ 29,32**	**967,56 €**	24,29 €	801,43 €	0,00 €	0,00 €
67																	
68	TOS21_PR.P45.003.894	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Ne caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 14/16 (Unitá di misura: cad)**															
69		Via Guido Rossa, aiuole parcheggio liceo (ovest ed ellittica), Malus trilobata	13,000				13,00										
70		**Sommano cad:**					**13,00**	**€ 104,91**	**€ 1.363,83**	€ 86,90	1.129,66 €	**€ 104,91**	**1.363,83 €**	86,90 €	1.129,66 €	0,00 €	0,00 €
71																	

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
72	TOS21_PR.P45.003.B73	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Ne caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 14/16 (Unitá di misura: cad)**															
73		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ovest). Quercus ilex	4,000				4,00										
74		Via della Piscina in sostituzione della metà dei Malus	28,000				28,00										
75		**Sommano cad:**					**32,00**	**€ 257,41**	**€ 8.237,12**	€ 213,21	6.822,81 €	**€ 257,41**	**8.237,12 €**	213,21 €	6.822,81 €	0,00 €	0,00 €
76																	
77	TOS21_PR.P45.003.838	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Ne caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 14/16 (Unitá di misura: cad)**															
78		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ovest)	3,000				3,00										
79		Via Guido Rossa, aiuola ellittica parcheggio liceo	2,000				2,00										
80		**Sommano cad:**					**5,00**	**€ 104,91**	**€ 524,55**	€ 86,90	434,48 €	**€ 104,91**	**524,55 €**	86,90 €	434,48 €	0,00 €	0,00 €
81																	
82	TOS21_PR.P45.003.B11	**PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Ne caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 14/16 (Unitá di misura: cad)**															
83		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ovest). Populus nigra 'italica'	2,000				2,00										
84		**Sommano cad:**					**2,00**	**€ 104,91**	**€ 209,82**	€ 86,90	173,79 €	**€ 104,91**	**209,82 €**	86,90 €	173,79 €	0,00 €	0,00 €
85																	
86																	
87	AP.01	**Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici o manuali compreso la fornitura di terreno vegetale scevro da sassi (Unitá di misura: m3)**															
88		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ovest)	1,000	220,000	1,000	1,000	220,00										
89		Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ellittica) sotto gli alberi (Lu=253-123)	1,000	130,000	1,000	1,000	130,00										
90		**Sommano m3:**					**350,00**	**€ 20,19**	**€ 7.066,50**	€ 16,72	5.853,18 €	**€ 20,19**	**7.066,50 €**	16,72 €	5.853,18 €	0,00 €	0,00 €
91																	
92																	
93	AP.02	**Spostamento palo pubblica illuminazione. Rimozione, accatastamento in cantiere e reinstallazione palo della pubblica illuminazione; comprensivo di tutte le lavorazioni e tutti gli oneri necessari a dare un lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune. (Unitá di misura: cadauno)**															
94		Via Guido Rossa (aiuola ovest e aiuola ellittica)	1,000				1,00										
95		**Sommano cadauno:**					**1,00**	**€ 844,03**	**€ 844,03**	€ 699,11	699,11 €	**€ 844,03**	**844,03 €**	699,11 €	699,11 €	0,00 €	0,00 €
96																	
97																	
98	AP.05	**Assistenza per eventuale individuazione e spostamento sottoservizi, tutto per dare un lavoro a perfetta regola d'arte (Unitá di misura: m)**															
99		Via Guido Rossa	150,000				150,00										
100		Via Martiri Lunatesi (est) aiuola pista ciclabile	132,000				132,00										
101		**Sommano m:**					**282,00**	**€ 12,00**	**€ 3.384,00**	€ 9,94	2.802,97 €	**€ 12,00**	**3.384,00 €**	9,94 €	2.802,97 €	0,00 €	0,00 €
102																	
103	AP.09	**Fornitura e posa in opera di guaina antiradice (Unitá di misura: m²)**															
104		Via Guido Rossa, aiuiola recinzione liceo	29,000	0,500	0,500		7,25										
105		**Sommano m²:**					**7,25**	**€ 11,53**	**€ 83,59**	€ 9,55	69,24 €	**€ 11,53**	**83,59 €**	9,55 €	69,24 €	0,00 €	0,00 €
106																	
107	TOS22/1_01.A04.018.001	**Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 (Unitá di misura: m³)**															
108		alberature	10,000	1,500	1,500	1,000	22,50										
109		buche carpini lato ovest	20,000	1,000	1,000	1,000	20,00										
110		via Guido Rossa aiuola lungo strada	27,000	1,000	1,000	1,000	27,00										
111		via Guido Rossa aiuola ovest	24,000	1,000	1,000	1,000	24,00										
112		via Guido Rossa aiuola ellettica	6,000	1,000	1,000	1,000	6,00										
113		via della piscina aiuola pista ciclabile	57,000	0,500	1,000	1,000	28,50										
114		**Sommano m³:**					**128,00**	**€ 8,90**	**€ 1.139,20**	€ 7,37	943,60 €	**€ 9,91**	**1.268,48 €**	8,21 €	1.050,68 €	-107,08 €	-117,79 €
115																	

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
116	TOS22/1_01.A04.011.001	**Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 (Unitá di misura: m³)**															
117		Via Guido Rossa, sede stradale per allargamento aiuola (ovest)	1,000	220,000		0,850	187,00										
118		Via Guido Rossa, sede strale per allargamento aiuola ellittica, sotto gli alberi	1,000	130,000		0,850	110,50										
119		Via Guido Rossa, sede strale per allargamento aiuola ellittica, sotto gli arbusti	1,000	123,000		0,350	43,05										
120		Via Guido Rossa, aiuola lungo recinzione liceo	1,000	56,000	0,500	0,500	14,00										
121		Via Martiri Lunatesi (est), aiuola pista ciclabile per viburni	1,000	210,000	0,500	0,500	52,50										
122		Via della Piscina, aiuola pista ciclabile	1,000	367,000	1,500	0,350	192,68										
123		Via Martiri Lunatesi (ovest)	27,000	0,800	0,800	0,800	13,82										
124		**Sommano m³:**					**613,55**	**€ 21,56**	**€ 13.228,14**	€ 17,86	10.956,87 €	**€ 23,35**	**14.326,39 €**	19,34 €	11.866,55 €	-909,68 €	-1.000,65 €
125																	
126	TOS22/1_05.A09.001.001 (ex TOS21_01.A05.001.001)	**Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. (Unitá di misura: m³)**															
127		Via Guido Rossa		527,000		0,600	316,20										
128		**Sommano m³:**					**316,20**	**€ 18,61**	**€ 5.884,48**	€ 15,41	4.874,12 €	**€ 25,03**	**7.914,49 €**	20,73 €	6.555,57 €	-1.681,45 €	-1.849,60 €
129																	
130	TOS22/1_16.B04.003.010	**Getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 (Unitá di misura: m³)**															
131		Via della Piscina, rammendi pista ciclabile	8,000	1,500	0,500	0,100	0,60										
132		Via della Piscina aiuola lato est in corrispondenza nuovi attraversamenti pedonali	4,000	3,000	2,000	0,100	2,40										
133		Via Guido Rossa, rammendi aiuola ellettica	1,000	10,000		0,100	1,00										
134		**Sommano m³:**					**4,00**	**€ 121,06**	**€ 484,24**	€ 100,27	401,10 €	**€ 163,16**	**652,64 €**	135,15 €	540,58 €	-139,49 €	-153,43 €
135																	
136	TOS22/1_04.A04.001.001	**Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm (Unitá d misura: m²)**															
137		Via Guido Rossa, abbassamento per creazione marciapiede antistante nuovo attraversamento pedonale	1,000	3,000	2,800		8,40										
138		Via della Piscina aiuola lato est in corrispondenza nuovi attraversamenti pedonali	4,000	3,000	2,000		24,00										
139		**Sommano m²:**					**32,40**	**€ 2,72**	**€ 88,13**	€ 2,25	73,00 €	**€ 2,91**	**94,28 €**	2,41 €	78,10 €	-5,10 €	-5,61 €
140																	
141	TOS22/1_04.A07.002.002	**Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento (Unitá di misura: m³)**															
142		movimentazione terra delle buche per alberi	265,000	1,000	1,000	1,000	265,00										
143		Riempimento di Via Guido Rossa, aiuola parcheggio liceo (ellittica) sotto gli arbusti	1,000	123,000	1,000	0,500	61,50										
144		Riempimento di Via Martiri Lunatesi (est) aiuola pista ciclabile	1,000	210,000	0,500	0,500	52,50										
145		Riempimento di Via della Piscina, aiuola pista ciclabile	1,000	310,000	1,400	1,000	434,00										
146		**Sommano m³:**					**813,00**	**€ 16,01**	**€ 13.016,13**	€ 13,26	10.781,26 €	**€ 17,23**	**14.007,99 €**	14,27 €	11.602,82 €	-821,56 €	-903,71 €
147																	
148	TOS22/1_04.E02.003.001	**Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi (Unitá di misura: m²)**															
149		Via Guido Rossa, rammendi aiuola ellettica	1,000	10,000			10,00										
150		Via Guido Rossa, rammendi aiuola rettangolare	1,000	26,000			26,00										
151		**Sommano m²:**					**36,00**	**€ 6,75**	**€ 243,00**	€ 5,59	201,28 €	**€ 9,45**	**340,20 €**	7,83 €	281,79 €	-80,51 €	-88,56 €
152																	
153	TOS22/1_04.E02.003.002	**Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente (Unitá di misura: m²)**															
154		Via Guido Rossa, rammendi aiuola ellettica	1,000	10,000	1,000		10,00										
155		Via Guido Rossa, rammendi aiuola rettangolare	1,000	26,000	1,000		26,00										
156		**Sommano m²:**					**36,00**	**€ 2,86**	**€ 102,96**	€ 2,37	85,28 €	**€ 4,08**	**146,88 €**	3,38 €	121,66 €	-36,38 €	-40,02 €
157																	
158	TOS22/1_04.E06.011.001	**Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritt cm 8x25x100 (Unitá di misura: m)**															
159		Via Guido Rossa, cordolo nuova aiuola rettangolare (ovest)	1,000	140,000			140,00										
160		Via Guido Rossa, cordolo nuova aiuola ellittica	1,000	60,000			60,00										
161		Via Guido Rossa, cordoli nuovo tratto marciapiede antistante attraversamento pedonale	2,000	2,800			5,60										

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
162		Via della Piscina, aiuola pista ciclabile (Lu=367,00+19-12)	2,000	374,000			748,00										
163		**Sommano m:**					**953,60**	**€ 19,35**	**€ 18.452,16**	€ 16,03	15.283,92 €	**€ 22,24**	**21.208,06 €**	18,42 €	17.566,64 €	-2.282,72 €	-2.510,99 €
164																	
165	TOS22/1_04.F06.023.001	**Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 (Unitá di misura: cad)**															
166		sottoservizi Via Guido Rossa	4,000				4,00										
167		**Sommano cad:**					**4,00**	**€ 64,93**	**€ 259,72**	€ 53,78	215,13 €	**€ 79,88**	**319,52 €**	66,16 €	264,66 €	-49,53 €	-54,49 €
168																	
169	TOS22/1_05.A03.005.001	**Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compres il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati a fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra (Unitá di misura: m³)**															
170		Via Guido Rossa, sede stradale per allargamento aiuola liceo (ovest)		220,000	1,000	0,250	55,00										
171		Via Guido Rossa, sede stradale per creazione aiuola ellittica liceo		200,000	1,000	0,250	50,00										
172		Via della Piscina, per aiuola pista ciclabile	1,000	365,000	1,300	0,250	118,63										
173		**Sommano m³:**					**223,63**	**€ 39,19**	**€ 8.764,06**	€ 32,46	7.259,27 €	**€ 42,56**	**9.517,69 €**	35,25 €	7.883,50 €	-624,23 €	-686,66 €
174																	
175	TOS22/1_05.A03.007.001	**Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza (Unitá di misura: m)**															
176		Via Guido Rossa, cordolo aiuole esistenti Liceo (ovest ed est)		170,000			170,00										
177		Via Guido Rossa, cordolo per creazione attraversavento pedonale aiuola lato nord	1,000	3,000			3,00										
178		Via Martiri Lunatesi-Via della Piscina aiuola sulla curva	1,000	40,000			40,00										
179		**Sommano m:**					**213,00**	**€ 6,03**	**€ 1.284,39**	€ 4,99	1.063,86 €	**€ 6,42**	**1.367,46 €**	5,32 €	1.132,67 €	-68,81 €	-75,69 €
180																	
181	TOS22/1_05.E02.001.001	**Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano (Unitá di misura: m²)**															
182				38,000			38,00										
183		**Sommano m²:**					**38,00**	**€ 49,88**	**€ 1.895,44**	€ 41,32	1.569,99 €	**€ 60,56**	**2.301,28 €**	50,16 €	1.906,15 €	-336,16 €	-369,77 €
184																	
185	TOS22/1_16.F07.021.001	**Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60 (Unitá di misura: m³)**															
186		Via Guido Rossa, sottofondo tratto nuovo marciapiede antistante attraversamento pedonale	1,000	3,000	2,800	0,200	1,68										
187		Via della Piscina aiuola lato est in corrispondenza nuovi attraversamenti pedonali	4,000	3,000	2,000	0,200	4,80										
188		**Sommano m³:**					**6,48**	**€ 22,93**	**€ 148,59**	€ 18,99	123,07 €	**€ 34,32**	**222,39 €**	28,43 €	184,21 €	-61,13 €	-67,25 €
189																	
190	TOS22/1_PRREC.P17.003.	**Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 0 02) (Unitá di misura: Tn)**															
191		145 mc x peso specifico asfalto	1,100	205,000			225,50										
192		**Sommano Tn:**					**225,50**	**€ 69,90**	**€ 15.762,45**	€ 57,90	13.056,04 €	**€ 92,46**	**20.849,73 €**	76,58 €	17.269,83 €	-4.213,79 €	-4.635,17 €
193																	
194	TOS22/1_PRREC.P17.005.	**Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EE 17 05 04) (Unitá di misura: Tn)**															
195		375 mc x peso specifico terra	1,200	375,000			450,00										
196		**Sommano Tn:**					**450,00**	**€ 21,00**	**€ 9.450,00**	€ 17,39	7.827,44 €	**€ 27,66**	**12.447,00 €**	22,91 €	10.309,85 €	-2.482,42 €	-2.730,66 €
197																	
198																	
199																	
200		Totale SAL n.1 da Progetto esecutivo							€ 136.039,61								
201		Totale SAL n. 1 a seguito di ribasso									**€ 112.681,61**						
202		Totale SAL n. 1 aggiornamento prezzi											152.821,02 €				
203		Totale SAL n. 1 aggiornamento prezzi al netto del ribasso del 17,17%													**126.581,65 €**		
204		Quantificazione del maggior importo														-13.900,04 €	
205		Compensazione riconosciuta nella misura del 90% al netto dell'IVA e della sicurezza														-12.510,04 €	